VENTILATIONS PROJEKT LINKÖPING

har utfört

Funktionskontroll av ventilationssystem

enligt förordningen BFS 2011:16

BESIKTNINGSUTLÅTANDE

☑ **Godkänd** ☐ **Ej godkänd**

Besiktningsdatum	Nästa besiktning senast:
2026-10-06	2029-10-06

Behörighet	Sakkunnig funktionskontrollant	Cert. Organisation	Certifikat nr
	Daniel Rehn	Kiwa	11737
	Företag		Tel.nr
☑ K	Ventilationsprojekt i Linköping AB		013-25 33 60
☐ N	Adress		
	Norra Oskarsgatan 25, 582 73 Linköping		
	Underskrift sakkunnig		Datum
	Daniel Rehn		2026-10-13
			Ort
			Linköping

Fastighetsbeteckning		
Kv. Elitsporten 4		
Adress		
Batterigatan 17-27, 587 50 Linköping		
Byggår	Ombyggnadsår	
2014		
Byggnadens ägare	Adress	Tel.nr
BRF Tinnerbäcks läge	Batterigatan 17, 587 51, Linköping	
Driftsansvarig	Adress	Tel.nr
BRF Tinnerbäcks läge	Batterigatan 17, 587 51, Linköping	

Tidigare besiktning	Typ av besiktning	Ventilationssystem typ	Byggnad	Systembeteckning
2023-02-13	Återkommande	FTX		TA/FA1 lgh
Verksamhet	Antal lägenheter	Drifttider		Nyttjandetider
Bostäder	37	Dygnet runt		00.00-24.00

Pos	System / komponent	Pos	System / komponent	Pos	*Anmärkning:* - = Upplysning 1 = Anmärkning	Utfall
1	DOKUMENTATION	6	STYR OCH REGLER			
1.1	☐ Ritningar	6.1	☑ Manöver	6.4	Fuktforcering finns där flöden är något låga.	-
1.2	☑ Driftinstruktion	6.2	☑ Styrning			
1.3	☑ Märkning	6.3	☐ Brand	8.1	29-75 l/s	-
1.4	☐	6.4	☑ Reglering	8.2	34-72 l/s	-
2	KANALSYSTEM	6.5	☑ Larm			
2.1	☑ Luftintag	6.6	☐ Indikering	8.3	Se protokoll	-
2.2	☐ Aggregatanslutning	6.7	☑ Inställningsvärden	8.4	Se protokoll	-
2.3	☐ Otätheter kanalsystem T	6.8	☐			
2.4	☐ Otätheter kanalsystem F	7	LÄGENHET / LOKAL	9.2	Ej besiktigade pga. Ej åtkomst	1
2.5	☐ Smuts i kanal T	7.1	☐ Uteluftsdon		Batterigatan 17: 3 st	
2.6	☐ Smuts i kanal F	7.2	☐ Ersättningsluft		Batterigatan 27: 1 st	
2.7	☐ Kortslutning uteluft / avluft	7.3	☑ Överluft			
2.8	☐ Avluftsöppning	7.4	☑ Tilluftsdon	2.6	Frånluftskanalerna/lådorna har bitvis väldigt	-
2.9	☑ Isolering	7.5	☑ Frånluftsdon		mycket damm. Bör rengöras så småningom.	
2.10	☐	7.6	☑ Spiskåpa			
3	FLÄKTRUM / VIND	7.7	☑ Spisfläkt			
3.1	☑ Åtkomlighet	7.8	☑ Verksamhet			
3.2	☑ Belysning	7.9	☐			
3.3	☑ Avlopp	8	PROVNINGAR			
3.4	☐	8.1	☑ Totalluftflöde T			
4	TILLUFTSAGGREGAT	8.2	☑ Totalluftflöde F			
4.1	☑ Ljud / vibrationer	8.3	☑ Delluftflöde T			
4.2	☑ Frontluckor	8.4	☑ Delluftflöde F			
4.3	☑ Filter	8.5	☐ Tilluftstemperatur			
4.4	☑ Fläktar	8.6	☐ Verkningsgrad			
4.5	☐ Fläktrem	8.7	☐ Relativ fuktighet			
4.6	☐ Återluft	8.8	☐ Ljudnivå			
4.7	☑ VVX-funktion	8.9	☐ CO^2			
4.8	☑ Försmutsning	8.10	☑ Märkeffekt			
4.9	☑ Spjällfunktion	9	ÖVRIGT	8:10	Märkeffekt: 2x 0,7 kW	
4.10	☐ Dränering	9.1	☐ Fuktskador			
4.11	☑ Eftervärmare	9.2	☑ Övriga iakttagelser			
5	FRÅNLUFTSAGGREGAT	9.3	☐ Brukarsynpunkter			
5.1	☑ Ljud / vibrationer	9.4	☐ Färdigställandegrad			
5.2	☑ Frontluckor					
5.3	☑ Filter					
5.4	☑ Fläktar					
5.5	☐ Fläktrem					
5.6	☐ Återluft					
5.7	☑ VVX-funktion					
5.8	☑ Försmutsning					
5.9	☑ Spjällfunktion					
5.10	☐ Dränering					
5.11	☐					

INTYG

VENTILATIONS PROJEKT LINKÖPING

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Systembeteckning	
Kv. Elitsporten 4		TA/FA1 lgh	
Adress			
Batterigatan 17-27, 587 50 Linköping			
Besiktningsdatum	Resultat av kontrollen	Nästa besiktning senast	
2026-10-06	**Godkänd**	2029-10-06	
Sakkunnig funktionskontrollant	Behörighetsnivå	Cert. Organisation	Certifikat nr
Daniel Rehn	K	Kiwa	11737
Företag		Tel.nr	
Ventilationsprojekt i Linköping AB		013-25 33 60	
Adress			
Norra Oskarsgatan 25, 582 73 Linköping			
Underskrift sakkunning		Datum	
Daniel Rehn		2026-10-13	
		Ort	
		Linköping	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden